



تعیین درصد پیشرفت فیزیکی طرح تکثیر میگو

عملکرد پیشرفت فیزیکی طرح تکثیر میگو به ظرفیت قطعه و به شماره پروانه تاسیس متعلق به آقای/خانم/شرکت واقع در شهرستان.....روستا..... به شرح زیر اعلام می گردد.

تذکر: شرح عملیات براساس نقشه مصوب مورد قبول می باشد.

شرح نوع عملیات	اجزای طرح	درصد	درصد انجام شده	ملاحظات
آماده سازی زمین و احداث سالن های تکثیر و تاسیسات مورد نیاز	تسطیح و پیاده کردن نقشه های اجرایی، راه دسترسی و دیوار کشی	۶		
	تجهیز کارگاه (ماشین آلات، سکونتگاه، پشتیبانی) و برچیدن آن	۲		
	احداث سالن لاروی	۲۰		
	احداث سالن مولدی و تخم ریزی	۱۵		
	پساب	۲		
	احداث مخازن فرآوری آب (فیلتر شنی، حوضچه رسوب گیر، حوضچه کلر زنی و ...)	۵		
	احداث تانکهای تولید لارو و رنگ آمیزی آنها	۵		
	احداث تانکهای مولد سازی لارو و رنگ آمیزی آنها	۳		
	سالن بسته بندی	۲		
	آزمایشگاه و تولید غذای زنده	۲		
	احداث خط انتقال آب دریا	۲		
	احداث ساختمان ها (اداری، نگهبانی، انبار و ...)	احداث ساختمان های مدیریتی و نگهبانی	۴	
احداث انبار غذا، دارو و تجهیزات		۲		



سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

		۶	احداث ساختمان مسکونی محل استقرار پرسنل	
		۲	احداث ساختمان نگهبانی، تهویه خانه، گیت ورودی و حوضچه کلر	
		۲	موتورخانه (سیستم انتقال هوا و آب)	
		۵	احداث پست برق و برق رسانی، دیزل ژنراتور	تاسیسات، خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز
		۵	تأمین و نصب تجهیزات مورد نیاز (پمپ دریا، هواده ها، پمپ های انتقال آب، UV ها و ...)	
		۳	اجرای تاسیسات داخلی سالن ها (برق رسانی، لوله کشی آب و هوا و ...)	
		۲	اجرای سیستم خروج پساب (کانال ها و حوضچه های ماند)	
		۱	تهیه و نصب تجهیزات آزمایشگاه	
		۴	تهیه و نصب تجهیزات بسته بندی (کپسول، مخازن و ...)	
		۱۰۰	جمع	

نظریه کارشناسی: